ENGINEERING SELECTION / 2026

# Лист инженерного подбора

Параметры вашего проекта. Проверяемое основание для запроса КП.

ПРОЕКТНЫЙ КОД КОМПЛЕКТАЦИИ

## SMD-600-185K-IP20-MB

### ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ

| | |
|---|---|
| Механизм / направление | Насос / SMD-600 |
| Мощность двигателя | 185 кВт |
| Ток двигателя / требование | Уточнить по шильдику двигателя |
| Напряжение сети | Уточнить по исходному оборудованию |
| Ступень для рассмотрения | 185 кВт · опорный ток 340 А |
| Требуемая перегрузка | 120% / длительность уточнить |
| Корпус / протокол | IP20 / Modbus RTU |
| Моторный кабель | Длина не указана |
| Опции | Дополнительные опции не выбраны |
| Паспортные данные привода | Ток, В × Ш × Г, зазоры 50 / 300 мм, клеммы и заводской артикул: требуют подтверждения |

* До учёта снижения допустимого тока из-за температуры, высоты, частоты коммутации и режима нагрузки.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР**

Этот лист фиксирует требования проекта. Он не является паспортом, сертификатом совместимости или подтверждённым заводским кодом заказа.

SINOMAX DRIVE

# Согласование исполнения

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА / НЕ МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЁЖ




Обозначения клемм показаны функционально. Нумерацию, электрические уровни, защиту, коммутацию и цепи безопасности сверяют с руководством выбранного исполнения.

## ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Паспортные токи. Сверить выходной ток с током двигателя и коэффициентами снижения мощности.
2. Питание и нагрузка. Проверить сеть, обмотки, перегрузку, цикл работы и условия пуска.
3. Монтаж. Получить В × Ш × Г, отверстия крепления и вентиляционные зазоры из паспорта.
4. Клеммы и АСУ ТП. Сверить I/O, электрические уровни, протокол и необходимые платы.
5. Комплектность. Подтвердить заводской артикул, опции, схемы и коммерческое предложение.

Для замены существующего оборудования приложите полный артикул, фото шильдика, схему подключения и чертёж шкафа. Сопоставление семейства не означает замену 1-в-1.